

<別添>

MOX燃料加工施設の工事費

	工事費
変更後の工事費	約1,900億円
変更前の工事費	約1,300億円
増加額	約600億円
増加額の内訳	<ul style="list-style-type: none">○工事計画の変更 約160億円<ul style="list-style-type: none">・ 人件費・諸費等・ 建設工程を短くするための大型機材等の採用○建設用資材等の価格上昇 約110億円<ul style="list-style-type: none">・ 鋼材等の建設用資材等の価格上昇○耐震対応 約160億円<ul style="list-style-type: none">・ 新潟県中越沖地震の知見の反映・ 耐震設計の詳細化による建屋・機械設備の物量増○工場設備の製作・施工の詳細化 約100億円<ul style="list-style-type: none">・ 機械設備の製作・施工方法の仕様、手順の詳細化○設計の詳細化 約70億円<ul style="list-style-type: none">・ 先行プラントの知見を反映した運転性、保守性の向上