

## 工事計画変更の概要

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内への低レベル固体廃棄物の貯蔵室設置、低レベル廃棄物貯蔵建屋の設置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室における火災防護設備・放射線監視設備の工事に係る「工事計画」について、今後の手続きに要する期間等を考慮し、以下のとおり変更しました。

工事計画の変更対象	変更前	変更後
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内への低レベル固体廃棄物の貯蔵室設置	着工時期 平成 22 年 11 月 しゅん工時期 平成 22 年 12 月	平成 23 年 3 月 平成 23 年 5 月
低レベル廃棄物貯蔵建屋の設置	着工時期 平成 22 年 11 月 しゅん工時期 平成 24 年 9 月	平成 23 年 3 月 平成 25 年 6 月
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の制御室における火災防護設備・放射線監視設備の工事	着工時期 平成 22 年 11 月 しゅん工時期 平成 22 年 12 月	平成 23 年 3 月 平成 23 年 5 月

以 上