



ウラン試験の進め方

1 機器単体の調整




ポンプ、タンクにつながっている計器などが、ウランを使っても正しく動くことを確認

2 系統試験




機器を組み合わせ、まとまった系統としての性能を確認

3 系統包括試験




複数の系統を組み合わせて運転し、運転性能を確認

4 外乱試験




機器の故障や停電などの異常事態（外乱）を模擬し、安全装置が正しく機能することを確認

5 建屋統合試験



各系統を統合し、建屋全体としての運転性能や運転操作などを確認

6 総合確認試験



アクティブ試験に向けて、工場全体の性能を最終確認