

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定
(平成17年3月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	RE-1、RE-2UF6 処理設備圧力・温度異常高警報検査	・圧力・温度異常高警報を発することを確認する。	H17.3 下旬 (毎月)
2	ウラン濃縮建屋	RE-1、RE-2 均質・ブレンド設備 圧力・温度異常高警報検査	・圧力・温度異常高警報を発することを確認する。	H17.3 下旬 (毎月)
3	ウラン濃縮建屋	気体廃棄物廃棄設備 負圧警報検査	・負圧警報を発することを確認する。	H17.3 下旬 (毎月)
4	ウラン濃縮建屋	RE-1、RE-2 気体廃棄物廃棄設備 六フッ化ウラン漏洩検知警報検査	・HF 濃度異常警報を発することを確認する。	H17.3 下旬 (毎月)
5	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物廃棄設備 液面異常警報検査	・液面異常警報を発することを確認する。	H17.3 下旬 (毎月)
6	補助建屋	非常用設備 ディーゼル発電機の起動検査	・ディーゼル発電機が正常に起動することを確認する。	H17.3 中旬 (毎月)
7	ウラン濃縮建屋	非常用設備 自動火災報知設備警報検査	・自動火災報知設備の警報を発することを確認する。	H17.3 下旬 (毎月)
8	ウラン濃縮建屋	非常用設備 無停電電源装置、直流電源装置電圧検査	・蓄電池電圧が正常であることを確認する。	H17.3 下旬 (毎月)