

再処理工場における主な保守・補修作業予定  
(平成17年4月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	低レベル廃液処理設備改良工事に伴う増築工事	低レベル廃液処理設備の改良工事に伴い、床及び壁の増築工事を行う	平成16年5月下旬～平成17年6月下旬
2	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	低レベル廃液処理設備の改良工事	蒸発濃縮装置及び固化処理装置等の設置工事を行う	平成16年7月上旬～平成19年1月下旬
3	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	第1バーナブルポイズン切断装置A・B取替工事	第1バーナブルポイズン切断装置A及びBの取替を行う	平成16年8月下旬～平成17年7月下旬
4	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	ゲートパッキン交換並びにゲート取付け作業	チャンネルボックス及びバーナブルポイズン保管ピットのゲートパッキンの交換とゲートの取付けを行う	平成16年10月上旬～平成18年7月下旬
5	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	第1チャンネルボックス取扱設備のオーバーホール	第1チャンネルボックス取扱設備のオーバーホール作業を行う	平成17年2月上旬～平成18年7月下旬
6	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	チャンネルボックス取扱ピット除染作業	上記5の作業に伴い、チャンネルボックス取扱ピット等の除染作業を行う	平成17年2月上旬～平成18年7月下旬
7	前処理建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	平成16年11月上旬～平成17年4月下旬
8	分離建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	平成16年11月上旬～平成17年4月下旬
9	精製建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	平成16年11月上旬～平成17年4月下旬
10	低レベル廃液処理建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	平成16年11月上旬～平成17年4月下旬
11	高レベル廃液ガラス固化建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	平成17年3月上旬～平成17年4月下旬
12	ウラン脱硝建屋	新NOx製造設備設置工事	NOx製造設備の新規設置工事・試験を実施する	平成16年7月上旬～平成17年4月下旬
13	低レベル廃棄物処理建屋	MERC保守設備設置工事	MERC(可動式機器交換ヤク)の保守設備の追加設置及び試運転を実施する	平成16年10月上旬～平成17年4月下旬
14	低レベル廃棄物処理建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成17年4月中旬～平成17年5月下旬
15	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成17年4月中旬～平成17年4月下旬
16	第1ガラス固化体貯蔵建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成17年4月中旬～平成17年4月下旬
17	全建屋	仮設備点検	仮設備全般の健全性を確認する点検を行う	平成17年3月上旬～平成17年4月中旬
18	全建屋	エレベータ等保守点検業務	エレベータの月例点検及び年次点検を行う	平成16年10月上旬～平成17年9月下旬
19	全建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	平成16年12月上旬～平成17年9月下旬
20	全建屋	融雪設備点検	融雪設備の点検を行う	平成17年3月中旬～平成17年5月下旬

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
21	全建屋	建物定期点検	建屋設備の点検・作動確認を行う	平成 17 年 4 月上旬 ~ 平成 18 年 3 月下旬
22	全建屋	再処理施設特殊扉・シャッター点検	防護扉、遮蔽扉、シャッター等の保守点検を行う	平成 17 年 4 月上旬 ~ 平成 18 年 3 月下旬