

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成18年2月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	UF6 処理設備、均質・ブレンド設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、非常用設備等の警報検査・作動検査等を実施する。(月例)	H17.4 中旬～ H18.3 下旬
2	ウラン濃縮建屋	RE - 2 製品・廃品・一般パージ CT冷凍機点検	製品冷凍機等の点検(年次)を実施する。	H17.5 月上旬～ H18.3 下旬
3	ウラン濃縮建屋	RE - 1,2 プロセスティリティ設備点検	恒温水、低温水ポンプ等の点検(年次)を実施する。	H17.11 月上旬～ H18.3 中旬
4	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	ポンプ、ピットの点検を実施する。	H18.1 月上旬～ H18.2 中旬
5	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 換気空調設備点検	送風機、排風機の点検を実施する。	H18.1 月上旬～ H18.2 下旬
6	ウラン濃縮建屋	液体廃棄設備漏えい検査	ピットの漏えい検査を実施する。	H18.1 月上旬～ H18.3 中旬
7	ウラン濃縮建屋	電動チェーンブロック点検	電動チェーンブロックの法令点検を実施する。	H18.1 下旬～ H18.2 下旬
8	水処理建屋	水処理・排水処理設備点検	ポンプ、計装機器、堰、槽類の点検を実施する。	H18.1 中旬～ H18.2 下旬
9	-	線核種分析測定装置点検	線核種分析測定装置の点検(年次)を実施する。	H18.1 下旬～ H18.2 下旬

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
10	ウラン濃縮建屋	計測制御設備電源基板の 電解コンデンサ交換	電源基板に使用している 電解コンデンサの交換を 実施する。	H18.2 中旬 ~ H18.2 下旬
11	ウラン濃縮建屋	排気用モニタ点検	排気用モニタのサンプリ ングポンプ点検を実施す る。	H18.2 中旬