

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成18年3月分)

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	UF6 処理設備、均質・ブレンディング設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、非常用設備等の警報検査、作動検査等を実施する。(月例)	H17.4 中旬～ H18.3 下旬
2	ウラン濃縮建屋	RE - 2 製品・廃品・一般パージ CT冷凍機点検	製品冷凍機等の点検(年次)を実施する。	H17.5 月上旬～ H18.3 下旬
3	ウラン濃縮建屋	RE - 1,2 プロセスティリティ設備点検	恒温水、低温水ポンプ等の点検(年次)を実施する。	H17.11 月上旬～ H18.3 中旬
4	ウラン濃縮建屋	液体廃棄設備漏洩検査	ピットの漏えい検査を実施する。	H18.1 月上旬～ H18.3 中旬
5	ウラン濃縮建屋	計測制御設備電源基板の 電解コンデンサ交換	電源基板に使用している電解コンデンサの交換を実施する。	H18.2 中旬～ H18.3 月上旬
6	ウラン濃縮建屋	RE-2UF6 処理設備槽内 点検	RE-2 廃品回収槽の点検を実施する。	H18.2 中旬～ H18.3 下旬