

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

（平成18年8月分）

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	加カド [®] 設備、UF6処理設備、均質・ブレンド [®] 設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
2	ウラン濃縮建屋	管理廃水処理設備点検	ピット清掃、ポンプの分解点検等を行う	平成18年5月上旬 ～平成19年2月下旬
3	ウラン濃縮建屋	RE-2 製品・廃品・一般パージ系CT冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成18年6月中旬 ～平成19年1月下旬
5	-	積算線量測定装置点検	積算線量測定装置（積算線量計用測定装置）の点検（年次）を行う	平成18年6月中旬 ～平成18年8月中旬
6	ウラン濃縮建屋	窒素設備点検	高圧ガス保安法に基づき、窒素設備の点検を行う	平成18年7月下旬 ～平成18年8月中旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2UF6処理設備 廃品CTエックス線撮影	RE-2UF6処理設備 廃品CTについて、エックス線撮影を行う	平成18年7月中旬 ～平成19年3月下旬
8	ウラン濃縮建屋	計装空気設備点検	コンプレッサ、ドライヤの点検を行う	平成18年8月上旬 ～平成18年8月中旬

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
9	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 局所排風機点検	局所排風機の点検を行う	平成 18 年 8 月上旬 ～平成 18 年 8 月下旬
10	ウラン濃縮建屋	フォークリフト点検	フォークリフトの点検を行う	平成 18 年 8 月上旬 ～平成 18 年 8 月下旬
11	ウラン濃縮建屋	DOP 試験装置校正	DOP 試験装置の校正を行う	平成 18 年 8 月上旬 ～平成 18 年 9 月下旬
12	-	汚染サーベイメータ点検 (汚染サーベイメータ)	汚染サーベイメータ (汚染サーベイメータ) の点検 (年次) を行う	平成 18 年 8 月中旬 ～平成 18 年 8 月下旬
13	ウラン濃縮建屋	非常用電源設備点検 (充電装置、無停電電源装置)	保安規程 (自家用電気工作物) に基づき無停電電源装置の点検を行う	平成 18 年 8 月下旬 ～平成 18 年 9 月上旬

法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。