

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

(平成19年10月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第8回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成19年9月上旬～平成19年12月下旬
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンディング設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
3	ウラン濃縮建屋	RE-2UF6処理設備製品・廃品・一般パージ系CT冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成19年5月上旬～平成20年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	RE-2廃品CTエックス線撮影	廃品CTについてエックス線撮影を行う	平成19年5月上旬～平成20年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検（月次、年次等）を行う	通 年
6	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成19年7月上旬～平成20年1月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2UF6処理設備単体ループ試験等	圧力・温度に係る入出力特性試験を行う	平成19年9月中旬～平成19年11月下旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-2UF6処理設備ロータリポンプ点検	RE-2UF6処理設備のロータリポンプ点検を行う	平成19年10月上旬～平成20年1月下旬
9	—	電離箱サーベイメータ点検	電離箱サーベイメータの点検（年次）を行う	平成19年10月中旬～平成19年10月下旬
10	—	汚染サーベイメータ点検	ガスフロー型 α 、 β 汚染サーベイメータの点検（年次）を行う	平成19年10月中旬

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
11	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2プロセスユーティリティ設備点検	恒温水、低温水冷凍機等の点検を行う	平成19年10月上旬～平成20年3月下旬
12	ウラン濃縮建屋	RE-1, 2換気空調設備点検	送風機、排風機等の点検を行う	平成19年10月上旬～平成20年3月上旬
13	ウラン濃縮建屋	エアスニッフアヘッド点検	エアスニッフアヘッドの点検を行う	平成19年10月上旬
14	ウラン濃縮建屋	天井走行クレーン点検	天井走行クレーンの点検を行う	平成19年10月上旬～平成19年12月中旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。