

## ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成20年3月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6 処理設備、均質・ブレンディング設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
2	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HF モニタ点検	放射線監視・測定設備等 HF モニタの点検（月次、年次等）を行う	通 年
3	水処理建屋	水処理・排水処理設備点検	ポンプ、計測機器、槽類等の点検を行う	平成19年12月上旬～ 平成20年3月下旬
4	ウラン濃縮建屋	発生槽内点検	発生槽内の清掃、子台車の点検を行う	平成19年12月中旬～ 平成20年3月下旬
5	ウラン濃縮建屋	液体廃棄設備漏洩検査	ピットの漏洩検査を行う	平成20年1月上旬～ 平成20年3月下旬
6	—	放射能測定装置点検	α核種分析測定装置の点検（年次）を行う	平成20年3月上旬～ 平成20年3月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。