

ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成20年11月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査（第9回）	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成20年9月上旬～ 平成20年12月下旬
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・プレニング設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う（月例、年次）	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検（月次、年次等）を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 製品・廃品・一般パージ系コールドトラップ 冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成20年5月中旬～ 平成20年12月下旬
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 廃品コールドトラップ エックス線撮影	廃品コールドトラップについてエックス線撮影を行う	平成20年7月上旬～ 平成21年2月下旬
6	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成20年7月中旬～ 平成21年1月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 単体ループ試験等	圧力・温度に係る入出力特性試験を行う	平成20年9月下旬～ 平成20年11月中旬
8	ウラン濃縮建屋、 ウラン貯蔵・廃棄物建屋	クレーン点検	天井走行クレーンの点検を行う	平成20年10月上旬～ 平成20年12月上旬

9	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 ロータリポンプ点検	RE-2UF6 処理設備の ロータリポンプ点検を行 う	平成 20 年 10 月上旬～ 平成 20 年 12 月下旬
10	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンド設備 ロータリポンプ及びブー スタポンプ点検	RE-2 均質・ブレンド設 備のロータリポンプ及 びブースタポンプ点検を 行う	平成 20 年 10 月上旬～ 平成 20 年 12 月下旬
11	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 均質・ブレンド設備 局所排風機点検	RE-1,2 均質・ブレンド 設備の局所排風機点検 を行う	平成 20 年 10 月上旬～ 平成 20 年 12 月下旬
12	—	線量当量率サーベイメータ点検	γ線用シミュレーションサーベイメータ の点検（年次）を行う	平成 20 年 11 月上旬～ 平成 20 年 11 月下旬
13	—	ダストサンプラ点検	積算流量ダストサンプラ の点検（年次）を行う	平成 20 年 11 月上旬～ 平成 20 年 11 月下旬
14	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 換気空調設備点検	RE-1,2 換気空調設備の 送風機、排風機点検を行 う	平成 20 年 10 月上旬～ 平成 21 年 3 月上旬
15	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 プロセスユーティリティ 設備点検	RE-1,2 プロセスユー ティリティ設備の恒温 水、低温水冷凍機点検等 を行う	平成 20 年 10 月上旬～ 平成 20 年 12 月下旬
16	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 温水・低 温水ユニット点検	RE-2 温水、低温水ユニ ットの点検を行う	平成 20 年 11 月中旬～ 平成 20 年 12 月中旬
17	—	モニタリングポイント点 検	積算線量計及び収納箱の 点検（年次）を行う	平成 20 年 11 月中旬～ 平成 20 年 11 月下旬
18	—	気象観測機器点検	風向・風速計、温度計、 雨雪量計の点検（年次） を行う	平成 20 年 11 月上旬～ 平成 20 年 11 月中旬
19	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場の建屋点 検を行う	平成 20 年 11 月上旬～ 平成 21 年 2 月下旬
20	ウラン濃縮建屋	冷却塔設備点検	冷却塔設備の点検を行う	平成 20 年 11 月上旬～ 平成 21 年 1 月下旬
21	ウラン濃縮建屋	換気空調設備フィルタ修 理工事	換気空調設備のフィルタ 交換を行う	平成 20 年 11 月中旬～ 平成 20 年 11 月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。