

## ウラン濃縮工場における保守・補修作業予定

(平成20年12月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋他	施設定期検査 (第9回)	原子炉等規制法に基づく加工施設の施設定期検査を行う	平成20年9月上旬～ 平成20年12月下旬
2	ウラン濃縮建屋他	加工施設保安規定に基づく施設定期自主検査	カスケード設備、UF6処理設備、均質・ブレンディング設備、気体/液体廃棄物廃棄設備、放射線監視設備、非常用設備等のインターロック、警報検査、計器校正等を行う (月例、年次)	通 年
3	ウラン濃縮建屋	放射線監視・測定設備 HFモニタ点検	放射線監視・測定設備等HFモニタの点検 (月例、年次等) を行う	通 年
4	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 製品・廃品・一般パージ系コールドトラップ 冷凍機点検	製品・廃品・一般パージ系冷凍機について、圧縮機等の分解点検を行う	平成20年5月中旬～ 平成20年12月下旬
5	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 廃品コールドトラップエックス線撮影	廃品コールドトラップについてエックス線撮影を行う	平成20年7月上旬～ 平成21年2月下旬
6	ウラン濃縮建屋	消防用設備等点検	消防法令に基づき、消火器、感知器等の点検を行う	平成20年7月中旬～ 平成21年1月下旬
7	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6処理設備 ロータリポンプ点検	RE-2UF6処理設備のロータリポンプ点検を行う	平成20年10月上旬～ 平成20年12月下旬
8	ウラン濃縮建屋	RE-2 均質・ブレンディング設備 ロータリポンプ及びブースタポンプ点検	RE-2均質・ブレンディング設備のロータリポンプ及びブースタポンプ点検を行う	平成20年10月上旬～ 平成20年12月下旬

9	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 均質・ブレンディング設備 局所排風機点検	RE-1,2 均質・ブレンディング設備の局所排風機点検を行う	平成20年10月上旬～ 平成20年12月下旬
10	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 換気空調設備点検	RE-1,2 換気空調設備の送風機、排風機点検を行う	平成20年10月上旬～ 平成21年3月上旬
11	ウラン濃縮建屋	RE-1,2 プロセスユーティリティ設備点検	RE-1,2 プロセスユーティリティ設備の恒温水、低温水冷凍機点検等を行う	平成20年10月上旬～ 平成20年12月下旬
12	ウラン濃縮建屋	RE-2 UF6 処理設備 温水・低温水ユニット点検	RE-2 温水、低温水ユニットの点検を行う	平成20年11月中旬～ 平成20年12月中旬
13	ウラン濃縮建屋	ウラン濃縮工場建屋点検	ウラン濃縮工場の建屋点検を行う	平成20年11月上旬～ 平成21年2月下旬
14	ウラン濃縮建屋	冷却塔設備点検	冷却塔設備の点検を行う	平成20年11月上旬～ 平成21年1月下旬
15	—	退出モニタ点検	退出モニタの点検(年次)を行う	平成20年12月上旬～ 平成20年12月下旬
16	—	積算線量計用測定装置点検	熱蛍光線量計測定装置の点検(年次)を行う	平成20年12月上旬～ 平成20年12月下旬
17	—	ダストサンプラ点検	ダストサンプラの点検(年次)を行う	平成20年12月上旬～ 平成20年12月下旬

※法令および保安規定に基づく主な保守・補修に関する作業計画を掲載しています。