

再処理工場における主な保守・補修作業予定
(平成17年1月分)

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	低レベル廃液処理設備改良工事に伴う増築工事	低レベル廃液処理設備の改良工事に伴い、床及び壁の増築工事を行う	5月下旬～平成17年6月下旬
2	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	低レベル廃液処理設備の改良工事	使用済燃料受入れ・貯蔵施設の低レベル廃液処理設備の改良工事を行う	7月上旬～平成17年3月下旬
3	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	第1バーナブルポイズン切断装置A・B取替工事	使用済燃料受入れ・貯蔵施設の第1バーナブルポイズン切断装置A及びBの取替を行う	8月下旬～平成17年7月下旬
4	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	ゲートパッキン交換並びにゲート取付け作業	使用済燃料受入れ・貯蔵施設のチャンネルボックス及びバーナブルポイズン保管ピットのゲートパッキンの交換とゲートの取付けを行う	10月上旬～平成18年7月下旬
5	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	プール水冷却系熱交換器伝熱管他点検	使用済燃料受入れ・貯蔵施設のプール水冷却系熱交換器伝熱管他の点検を行う	11月上旬～平成17年3月下旬
6	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	燃料貯蔵エリア等プール廻り床塗装修繕工事	燃料貯蔵エリア等プール周辺の床・壁塗装修繕工事を行う	5月上旬～平成17年2月下旬
7	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋 使用済燃料輸送容器管理建屋 第1低レベル廃棄物貯蔵建屋	クレーン設備月例点検	クレーン設備について法令点検(月例)を行う	平成17年1月上旬～平成17年1月下旬
8	前処理建屋	安全蒸気ボイラ年次点検	安全蒸気ボイラの法令点検(年次)点検を行う	平成17年1月上旬～平成17年2月下旬
9	前処理建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	11月上旬～平成17年5月中旬
10	分離建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	11月上旬～平成17年4月下旬
11	分離建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	平成17年1月上旬～平成17年1月下旬
12	分離建屋	ウラン試験前設備点検	ウラン試験開始前に設備の点検を行う	12月上旬～平成17年1月中旬
13	精製建屋	環状形槽温度対策工事	環状形槽温度均一化のため循環ラインを追設する	10月上旬～平成17年2月下旬

No.	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
14	精製建屋	ウラン試験前設備点検	ウラン試験開始前に設備の点検を行う	12月上旬～平成17年1月中旬
15	精製建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	11月上旬～3月下旬
16	低レベル廃液処理建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	1月上旬～平成17年1月下旬
17	低レベル廃棄物処理建屋	MERC 保守設備設置工事	MERC（可動式機器交換キャブ）の保守設備の追加設置及び試運転を実施する	10月上旬～平成17年3月下旬
18	低レベル廃液処理建屋	セル内結露対策工事	セル内での結露を防止するため除湿装置の設置を行う	11月上旬～平成17年3月下旬
19	分析建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	1月上旬～平成17年1月下旬
20	出入管理建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	1月上旬～平成17年1月下旬
21	ウラン脱硝建屋	新 NOx 製造設備設置工事	NOx 製造設備の新規設置工事・試験を実施する。	7月上旬～平成17年2月下旬
22	ウラン/プルトニウム混合脱硝建屋	ウラン試験前設備点検	ウラン試験開始前に設備の点検を行う	12月上旬～平成17年1月中旬
23	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	1月上旬～平成17年1月下旬
24	高レベル廃液ガラス固化建屋	防消火設備点検	防消火設備の法令点検を行う	1月上旬～平成17年1月下旬
25	各建屋	エレベータ等保守点検業務	エレベータの月例点検及び年次点検を行う。	10月上旬～平成17年9月下旬
26	各建屋	サブドレン点検	サブドレンピットの点検を行う	12月上旬～平成17年9月下旬