

ウラン濃縮工場における主な保守・補修作業予定

（平成17年1月分）

	建屋名	作業件名	作業概要	作業期間
1	ウラン濃縮建屋	RE-1、RE-2UF6 処理設備 圧力・温度異常高警報検査	・圧力・温度異常高警報を発することを確認する。	H17.1 下旬 (毎月)
2	ウラン濃縮建屋	RE-1、RE-2 均質・ブレンド 設備 圧力・温度異常高警報検査	・圧力・温度異常高警報を発することを確認する。	H17.1 下旬 (毎月)
3	ウラン濃縮建屋	気体廃棄物廃棄設備 負圧警報検査	・負圧警報を発することを確認する。	H17.1 下旬 (毎月)
4	ウラン濃縮建屋	RE-1、RE-2 気体廃棄物廃棄 設備 六フッ化ウラン漏洩検知警 報検査	・HF（フッ化水素）濃 度異常警報を発すること を確認する。	H17.1 下旬 (毎月)
5	ウラン濃縮建屋	液体廃棄物廃棄設備 液面異常警報検査	・液面異常警報を発す ることを確認する。	H17.1 下旬 (毎月)
6	補助建屋	非常用設備 ディーゼル発電機の起動検 査	・ディーゼル発電機が正 常に起動することを確認 する。	H17.1 中旬 (毎月)
7	ウラン濃縮建屋	非常用設備 自動火災報知設備警報検査	・自動火災報知設備の警 報を発することを確認す る。	H17.1 下旬 (毎月)
8	ウラン濃縮建屋	非常用設備 無停電電源装置、直流電源装 置電圧検査	・蓄電池電圧が正常であ ることを確認する。	H17.1 下旬 (毎月)