

再処理工場における不適合
(平成18年12月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H20.1.31現在)
1	H18.12.1	計装配管自動詰まり除去システム 切替弁継手部の損傷	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
2	H18.12.13	排水貯槽溶接部における錆の確認	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処置済み
3	H18.12.15	建屋送風機及び排風機の制御装置切替時における一時停止	第1ガラス固化体貯蔵建屋東棟	処置済み
4	H18.12.19	ドラム缶移送用パレット(ドラム缶を載せる荷台)供給時におけるパレットと供給コンベアガイドとの干渉	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
5	H18.12.21	ドリフトレイ(漏えい液受皿)におけるウラン結晶の確認	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
6	H18.12.22	非常用ディーゼル発電機 潤滑油温度指示スイッチの動作不良	非常用電源建屋	処置済み
7	H18.12.27	洗濯廃液処理設備 廃液配管からのにじみ出し	分析建屋	処置済み
8	H18.12.27	飛散防止カバー内のウラン溶液供給配管にある弁の蓋部における析出物の確認	精製建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。