

再処理工場における改善事項
(平成20年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処理状況 (H21.3.31現在)
1	H20.3.5	ハル洗浄槽油圧ユニット配管サポートの交換(せん断機油圧ユニット配管振動防止対策を受けた予防処置)	前処理建屋	処理済み
2	H20.3.12	建屋給気設備温水調節弁の設定値変更に係る手順書の制定(粉末取扱工程手順書改正を受けた予防処置)	分析建屋	処理済み
3	H20.3.14	分析建屋排気ダクトフランジの交換(発錆による漏えい防止)	分析建屋	処理済み
4	H20.3.24	水封作業手順書の改正(水封作業時における弁閉操作の徹底)	分析建屋	処理済み
5	H20.3.24	水封作業手順書の改正(水封作業時における弁閉操作の徹底)	分離建屋	処理済み
6	H20.3.24	水封作業手順書の改正(水封作業時における弁閉操作の徹底)	低レベル廃液処理建屋	処理済み

- ・「改善事項」とは、不適合の発生を未然に防止するためや、更なる作業性向上のための改善等を行うことをいいます。