

再処理工場における不適合  
(平成20年12月分)

□アクティブ試験期間中

	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況 (H23.3.31現在)
1	H20.12.8	気送プログラム不備によるサンプリングジャグの気送不良	分析建屋	処置済み
2	H20.12.11	ガラス溶融炉(A系列)内におけるかくはん棒の曲がりについて	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
3	H20.12.17	塔槽類廃ガス処理設備制御ロジック改造時における手順書の不備による廃ガス洗浄塔の圧力低下	前処理建屋	処置済み
4	H20.12.21	低レベル濃縮廃液処理系配管の詰まり除去作業時の誤操作による廃ガス洗浄塔の運転停止	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。  
「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。