

再処理工場における不適合
(平成21年2月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H22.3.31現在)
1	H21.2.1	高レベル廃液ガラス固化建屋固化セル内における再滴下の発見	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
2	H21.2.2	設備点検時の液抜きに伴う硝酸ウラナスドレン配管残液のトレイへの微量な析出	分離建屋	処置済み
3	H21.2.9	設備点検時の溶解工程のソフトウェア不良による運転モードの切替不可	前処理建屋	処置済み
4	H21.2.11	セル排風機のインクライナ(風量制御機器)点検の手順書不備によるセル内の圧力変動	前処理建屋	処置済み
5	H21.2.13	雑固体廃棄物ドラム缶移送用小型クレーンの一部破損	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
6	H21.2.13	工程監視制御盤点検における手順不備による冷水冷凍機の停止	出入管理建屋	処置済み
7	H21.2.17	放射線管理用計算機からの伝送不良によるホームページの一時的なデータ非表示(測定に影響はない)	制御建屋	処置済み
8	H21.2.20	蒸気弁点検終了後の作動確認時の手順不備による高レベル廃液混合槽への純水の流入	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
9	H21.2.21	冷水冷凍機操作盤内のケーブル接続不良による冷水冷凍機の停止	出入管理建屋	処置済み
10	H21.2.23	安全蒸気設備(非管理区域)のサーバランス(試験)運転における手順書不備による安全蒸気ボイラ安全弁排気ラインからの蒸気(非放射性)の放出	前処理建屋	処置済み
11	H21.2.26	固化セル漏えい液受皿サンプリングニードル(中空針)の予備品の寸法違い	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
12	H21.2.26	社内における個人情報データを含むメールの誤送信	—	処置済み
13	H21.2.26	冷却水配管接続部からの冷却水(極微量の放射性物質を含む)の滴下(約0.1リットル)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み

- ・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。
- ※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。