

ウラン濃縮工場における給排気ダクトの点検結果について

1. はじめに

ウラン濃縮工場の給気及び排気ダクトの点検結果を報告する。

2. 点検対象

ウラン濃縮工場の給気及び排気ダクト

3. 点検工程：2017年3月13日～9月3日

(1)点検1：床面からの目視点検（2017年3月13日～3月23日）

(2)点検2：高所（ダクト上面）、天井裏の目視点検（2017年5月19日～9月3日）

4. 点検結果

下表に、点検の結果、損傷、変形、破損等または錆、変色等が確認されたものの件数を示す。また、その詳細を、添付—1、2に示す。

点検 No	損傷、変形、破損等 (添付：×)	錆、変色等 (添付：△)	計
1	0	15	15
2	3 ^{*1} + 1 ^{*2}	29	33
計	4	44	48

*1：9月1日お知らせ済み：ウラン濃縮建屋分析室天井裏（管理区域内）の排気ダクト（亜鉛鋼板）の損傷（3箇所）。

*2：9月1日お知らせ済み：ウラン濃縮建屋分析室天井裏（管理区域内）に撤去すべきであった排気ダクト（ポリ塩化ビニル）と思われるものが残っていたもの。

5. 今後の処置

損傷、変形、破損等が確認されたものについては、安全な状態に応急処置済みであるが速やかに、本格的な処置を講じる。

錆、変色等が確認されたものについては、今後、修理または更新計画を立て、計画的に実施していく。

以上