

<別紙>

六ヶ所ウラン濃縮工場  
核燃料物質加工事業変更許可申請書の一部補正内容

1. 工事計画の変更

工事着工については、新型遠心機の製造準備、既設遠心機の撤去工事の準備作業（付着ウラン回収作業等）を慎重に進めてきた結果、時間を要したので、平成 21 年 12 月としていたものを平成 22 年 4 月としました。

また、運転開始については、着工時期を変更したこと及び撤去工事や新型遠心機の据付・調整等の工事計画の詳細を検討した結果、平成 23 年 3 月としていたものを平成 23 年 9 月としました。（別添参照）

2. その他

主たる技術者の履歴及びウラン濃縮関係技術者数の見直し等記載の適正化を図りました。