

再処理工場における不適合 (平成19年7月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件 名 (概要)	建 屋	処置状況※ (H19. 9. 30現在)
1	H19. 7. 2	混合酸化物貯蔵容器貯蔵ホール蓋部と移動用台車の蓋ガイドとの干渉	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
2	H19. 7. 3	二酸化炭素消火設備 設備点検時の放出弁(電動弁) の動作不良	精製建屋	処置済み
3	H19. 7. 4	作業員への微量な放射性物質の付着	チャンネルボックス・バーナブルボイゾン処理建屋	処置済み
4	H19. 7. 6	純水貯槽水位計のドレンベントプラグ(液抜き栓) のネジ部の不良	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
5	H19. 7. 9	臨界警報装置のうち警報器(スピーカ)の一部故障兆候の検知(臨界検知機能及び警報機能の喪失はない)	前処理建屋	処置済み
6	H19. 7. 10	蒸気系統の弁閉止時における動作不良	分離建屋	処置済み
7	H19. 7. 11	ドリフトレイのサンプリング時における空気作動弁の動作不良	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
8	H19. 7. 13	よう素除去工程 排風機出口逆止弁の損傷	前処理建屋	処置済み
9	H19. 7. 17	減圧弁内部構造の図面の記載誤り	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
10	H19. 7. 19	バーナブルボイゾン運搬容器内収納箱装荷位置の記載誤り	使用済燃料受入れ・貯蔵建屋	処置済み
11	H19. 7. 23	洗浄廃液受槽循環電動弁の動作異常表示に係る図面の記載誤り	ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋	処置済み
12	H19. 7. 24	管理区域立入りに係る保安教育の有効期限切れ	出入管理建屋	処置済み
13	H19. 7. 25	流量計差圧レンジの図面との相違	前処理建屋	処置済み
14	H19. 7. 26	混合酸化物貯蔵容器貯蔵用台車リミットスイッチ位置調整作業における管理不備	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
15	H19. 7. 29	定期自主検査時における建屋換気系統の圧力変動過大	ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋	処置済み
16	H19. 7. 30	「環境放射線管理報告書」の補足説明資料として提出した「参考資料」の一部訂正	—	処置済み
17	H19. 7. 30	液位計警報設定値の図面との相違	精製建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。