

再処理工場における不適合
(平成20年10月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H21.1.31現在)
1	H20.10.7	純水配管から試薬トレイ等への純水(非放射性)の漏えい	分析建屋	処置済み
2	H20.10.8	標準試料に使用する放射性物質の使用数量の管理不備	分析建屋	処置済み
3	H20.10.14	受入準備作業中の搬送台車の操作不良によるシャッターとの接触	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
4	H20.10.18	ガラス移送台車とガラスカッターの干渉	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
5	H20.10.24	施設の機器・系統外(トイレ)からのトイレ用水(非放射性)の漏えい	前処理建屋	処置済み
6	H20.10.24	詰まり除去用に液張りした硝酸のサンプリングフード(サンプリングを行う小箱)からの漏えい(約0.5リットル 放射性物質は検出限界未達)	低レベル廃棄物処理建屋	処置済み
7	H20.10.28	飛散防止カバー内のウラン濃縮液供給配管弁グランド部における析出	精製建屋	処置済み
8	H20.10.28	飛散防止カバー内のウラン濃縮液供給配管の圧力計元弁グランド部における析出	精製建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。