

再処理工場における不適合
(平成21年3月分)

□アクティブ試験期間中

No.	発見日	件名(概要)	建屋	処置状況※ (H21.6.30現在)
1	H21.3.3	運転手順書改正後の最新版への差し替え不備	分離建屋	処置済み
2	H21.3.5	設備点検におけるバーナブルポイズン切断装置のリミットスイッチの一部損傷	チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋	処置済み
3	H21.3.17	溶解オフガス処理設備 制御ロジック改造に伴う動作確認後の復旧操作時における排風量増加	前処理建屋	処置済み
4	H21.3.19	ウラン濃縮液配管フランジ部における飛散防止カバー内での析出(放射性物質は検出限界未満)	精製建屋	処置済み
5	H21.3.24	電気設備工事における設備停止操作時の手順書不備による一般圧縮空気遮断弁の誤動作	ユーティリティ建屋	処置済み
6	H21.3.24	放射線測定データ信号の伝送不良によるホームページの一時的なデータ非表示(測定に影響はない)	高レベル廃液ガラス固化建屋	処置済み
7	H21.3.24	設備点検(放射線透過検査)時におけるエリアモニタの警報設定値変更の不備	分離建屋	処置済み
8	H21.3.25	プール水循環配管弁グランド部におけるにじみ(放射性物質は検出限界未満)	ハル・エンドピース貯蔵建屋	処置済み
9	H21.3.27	放射線管理用計算機の改修作業に係る作業開始前手続きの不備	制御建屋	処置済み
10	H21.3.27	硝酸廃液溶液受入時における液位計誤表示による硝酸廃液貯槽の液位高警報の発報	精製建屋	処置済み
11	H21.3.30	圧縮空気設備脱湿装置の予備機の誤起動	前処理建屋	処置済み

・「不適合」とは、要求事項を満たしていない状態をいいます。但し、計画的な保守事項、日常消耗品(記録紙・インク等)の交換、火災報知器の誤警報等は除きます。

※「処置中」には、当該不適合の処置は終わっていても、水平展開の必要性の検討や再発防止対策等を含めた是正処置が終わっていないものも含まれます。