# 工事計画の変更

## 変更前

| 年度 | 2009年度（平成21年度） | | | | | | | | | | | | 2010年度（平成22年度） | | | | | | | | | | | | 2011年度（平成23年度） | | | | | | | | | | | | 2012年度（平成24年度） | | | | | | | | | | | | 2013年度（平成25年度） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 ＼ 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 主要工程 | | | | | | | | | | | | | ▲ | ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | ▲ | | | ▲ | | | | | | | | | ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 着工 | Bウラン濃縮廃棄物室及び | Cウラン貯蔵室内使用済遠心機 | 保管エリア運用開始 | | | | | | | | | | | | | 運転開始 | | | 使用済遠心機保管室、 | | C及びDウラン濃縮廃棄物室 | 運用開始 | | | | | | | 運転開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 変更後

| 年度 | 2009年度（平成21年度） | | | | | | | | | | | | 2010年度（平成22年度） | | | | | | | | | | | | 2011年度（平成23年度） | | | | | | | | | | | | 2012年度（平成24年度） | | | | | | | | | | | | 2013年度（平成25年度） | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 ＼ 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| 主要工程 | | | | | | | | | | | | ▲ | ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | ▲ | | | | | | | | | | | ▲ | ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 着工※1 | Bウラン濃縮廃棄物室及び | Cウラン貯蔵室内使用済遠心機 | 保管エリア運用開始※2 | | | | | | | | | | | | | 運転開始 | | | | | | | | | | 使用済遠心機保管室、C及びD | | | ウラン濃縮廃棄物室運用開始※3 | 運転開始 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1：設工認が認可されたとともに工事の準備が整ったため、平成22年3月とした。
※2：着工が平成22年3月となったため、運用開始を平成22年4月とした。
※3：詳細設計を行った結果、冬季期間の工事の見直しが必要となったため、工程を延長し、運用開始を平成24年8月とした。

別紙