

MOX燃料加工施設核燃料物質加工事業許可申請書の一部補正内容

1. 工事計画等の変更

「工事計画」については、平成19年10月着工、平成24年10月しゅん工としておりましたが、これを平成21年11月着工、平成27年6月しゅん工に変更しました。

また、工事計画の変更、建設用資材等の価格上昇、耐震対応、工場設備の製作・施工の詳細化、設計の詳細化に伴い、工事費約1,300億円を約1,900億円に変更しました。

2. その他

- (1) 「地盤」、「地震」については、既に、敷地に最も大きな影響を与える地震とした「想定三陸沖北部の地震」と「出戸西方断層による地震」に余裕を見込んで策定した基準地震動 S_s をもとに、施設の耐震設計を行うこととしておりますが、これまでの検討等を踏まえ、念のため、横浜断層による地震を検討用地震の一つとして取り扱う等の記載の充実・適正化を図ったものです。
- (2) 設計の詳細化による部屋配置図の一部修正、技術者数の見直し等記載の適正化を図ったものです。

なお、今回、横浜断層による地震を検討用地震として地震動評価を行いましたが、これまでの基準地震動 S_s は変更ありません。

以 上